

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>PROponente</b>                   |  |
| MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO      |  |
| <b>Empreendimento</b>               |  |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JK    |  |
| <b>Cronograma Físico-Financeiro</b> |  |

|                 | Atividades   | R\$        | Total (R\$)   | Mês           |               |               |                |                |                |
|-----------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |  |            |               | 1             | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 1               | BRINQUEDOTECA/SALA MULTUSO/DEPÓSITO/RESÍDUOS       | 183.846,91 |               |               |               |               |                |                |                |
|                 | 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                          |            | R\$ 10.823,87 | 100,00%       |               |               |                |                |                |
|                 | 1.2 INFRAESTRUTURA                                 |            | R\$ 15.711,07 | 100,00%       |               |               |                |                |                |
|                 | 1.3 SUPRAESTRUTURA                                 |            | R\$ 32.686,98 | 40,00%        | 40,00%        | 20,00%        |                |                |                |
|                 | 1.4 ALVENARIA                                      |            | R\$ 14.297,43 |               | 30,00%        | 30,00%        | 20,00%         |                |                |
|                 | 1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO                              |            | R\$ 2.629,48  |               | 100,00%       |               |                |                |                |
|                 | 1.6 ESQUADRIAS                                     |            | R\$ 27.512,00 |               |               | 20,00%        | 30,00%         | 30,00%         | 20,00%         |
|                 | 1.7 COBERTURA                                      |            | R\$ 13.091,48 |               |               | 20,00%        | 30,00%         | 30,00%         | 20,00%         |
|                 | 1.8 REVESTIMENTOS                                  |            | R\$ 30.062,63 |               | 20,00%        | 20,00%        | 20,00%         | 40,00%         |                |
|                 | 1.9 PISOS  |            | R\$ 7.648,66  |               |               | 30,00%        | 30,00%         | 20,00%         | 20,00%         |
|                 | 1.10 PINTURA                                       |            | R\$ 8.220,04  |               |               |               |                | 50,00%         | 50,00%         |
|                 | 1.11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |            | R\$ 415,93    |               | 20,00%        |               | 20,00%         | 40,00%         | 100,00%        |
|                 | 1.12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                       |            | R\$ 2.548,52  |               |               |               |                | 50,00%         | 50,00%         |
|                 | 1.13 SPDA  |            | R\$ 7.631,19  |               | 20,00%        | 20,00%        | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         |
|                 | 1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                         |            | R\$ 10.215,10 |               |               |               |                |                |                |
|                 | 1.15 SERVIÇOS FINAIS                               |            | R\$ 352,53    |               |               |               |                | 100,00%        |                |
| 2               | PASSARELA COBERTA                                  | 35.982,20  |               |               |               |               |                |                |                |
|                 | 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                          |            | R\$ 5.504,66  |               |               |               | 100,00%        |                |                |
|                 | 2.2 INFRAESTRUTURA                                 |            | R\$ 13.637,80 |               |               |               | 100,00%        |                |                |
|                 | 2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO                              |            | R\$ 1.329,94  |               |               |               | 20,00%         | 80,00%         |                |
|                 | 2.4 SUPRAESTRUTURA                                 |            | R\$ 4.579,65  |               |               |               |                |                | 100,00%        |
|                 | 2.5 COBERTURA                                      |            | R\$ 10.623,21 |               |               |               |                |                | 100,00%        |
|                 | 2.6 SERVIÇOS FINAIS                                |            | R\$ 306,94    |               |               |               |                |                | 100,00%        |
| TOTAL GERAL     |  |            |               | R\$ 39.609,73 | R\$ 28.558,75 | R\$ 29.807,17 | R\$ 45.308,83  | R\$ 40.999,84  | R\$ 35.544,79  |
| TOTAL ACUMULADO |  |            |               | R\$ 39.609,73 | R\$ 68.168,48 | R\$ 97.975,65 | R\$ 143.284,48 | R\$ 184.284,32 | R\$ 219.829,11 |

FRANCISCO BELTRÃO/PR  
quarta-feira, 3 de outubro de 2018

Sérgio Y Galvão Júnior  
Eng. Civil - PR-74520/D  
ART no. 2018123456789