



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente Tomador | Apelido Empreendimento | Descrição do Lote |
|-------------|-------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| 0 | 922344/2021 | Prefeitura Municipal | Recapamento Asfáltico em Diversos Bairros | Pavimentação Asfáltica no Município |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | RECAPE ASFALTICO | 1.081.223,94 | % Período: | 07/22 12,01% | 08/22 12,61% | 09/22 46,74% | 10/22 28,64% | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 |
| 1.1. | PLACA DE OBRA | 2.203,47 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | DRENAGEM | 61.255,92 | % Período: | 52,67% | 47,33% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | URBANIZAÇÃO | 245.709,66 | % Período: | 38,80% | 43,70% | 17,50% | | | | | | | | | |
| 1.4. | REVESTIMENTO | 747.613,34 | % Período: | | | 61,84% | 38,16% | | | | | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 24.441,55 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |

Total: R\$ 1.081.223,94

| Período: | %: | 12,01% | 12,61% | 46,74% | 28,64% | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Repassar: | | 115.253,18 | 121.086,84 | 448.686,10 | 274.992,88 | | | | | | | | | | |
| Contrapartida: | | 14.551,02 | 15.287,53 | 56.647,81 | 34.718,58 | | | | | | | | | | |
| Outros: | | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Investimento: | | 129.804,20 | 136.374,38 | 505.333,90 | 309.711,46 | | | | | | | | | | |
| %: | | 12,01% | 24,62% | 71,36% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Repassar: | | 115.253,18 | 236.340,02 | 685.026,12 | 960.019,00 | | | | | | | | | | |
| Contrapartida: | | 14.551,02 | 29.838,55 | 86.486,36 | 121.204,94 | | | | | | | | | | |
| Outros: | | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Investimento: | | 129.804,20 | 266.178,58 | 771.512,48 | 1.081.223,94 | | | | | | | | | | |

Francisco Beltrão/PR
Local
segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Dal Zotto
CREA/CAU: 179.118/D
ART/RRT: 1720222103691