

PAM
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	FRANCISCO BELTRÃO	SAM	100	Editai no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente						R\$	1.600.000,00	87,75%						
Projeto :	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS	LOTE nº	1	Data	16/04/2024	Dias	70	Data	05/07/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS						Contrapartida do Proponente	R\$	223.269,97	12,25%				
Quantidade:	665,67	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	1.823.269,97	100,00%							
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL							
			15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	Informar o número de DIAS de cada ETAPA:	300	30	25	25	10	20	20	20	15	20	20	15	25	10	25	20												
	Data Início		5/7/24	5/8/24	31/8/24	26/9/24	7/10/24	28/10/24	18/11/24	9/12/24	25/12/24	15/1/25	5/2/25	21/2/25	19/3/25	30/3/25	25/4/25												
	Data Fim		4/8/24	30/8/24	25/9/24	6/10/24	27/10/24	17/11/24	8/12/24	24/12/24	14/1/25	4/2/25	20/2/25	18/3/25	29/3/25	24/4/25	15/5/25												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	85,6	7,2	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9				10	154.932,32	8,50						
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		100,0																	1	2.083,94	0,11						
3	FUNDAOES	%		100,0																	1	68.501,16	3,76						
4	ESTRUTURAS	%		27,5	45,1	11,5	7,1	7,1					1,7								6	284.472,60	15,60						
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%					41,3	41,3							15,3	2,1					4	273.430,79	15,00						
6	COBERTURA	%							100,0												1	296.317,81	16,25						
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%													100,0						1	142.547,77	7,82						
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%								19,3							80,7				2	87.229,76	4,78						
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%								39,0							61,0				2	55.725,68	3,06						
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%									15,3	15,3	22,6	8,3	1,5	22,5	14,5				7	435.957,80	23,91						
11	PAVIMENTACAO e CALCAMENTO, PAISAGISMO e EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%														100,0						21.551,12	1,18						
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%														100,0					1	519,22	0,03						
TOTAIS																							1.823.269,97	100,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	116.381,73	9.789,12	1.223,64	-	1.223,64	-	1.223,64	-	1.223,64	-	1.223,64	-	1.223,64	1.223,64	1.223,64	-	-	-	10	135.959,96	7,46%					
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.240,34	1.366,01	170,75	-	170,75	-	170,75	-	170,75	-	170,75	-	170,75	170,75	170,75	-	-	-	10	18.972,36	1,04%					
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	1.828,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.828,75	0,10%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	255,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	255,19	0,01%						
3T	FUNDAOES	TESOURO	R\$	-	60.112,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.112,80	3,30%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	8.388,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.388,36	0,46%						
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	68.650,25	112.586,41	28.708,29	17.724,25	17.724,25	-	-	-	4.243,83	-	-	-	-	-	-	-	6	249.637,28	13,69%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	9.579,71	15.710,73	4.006,06	2.473,31	2.473,31	-	-	-	592,20	-	-	-	-	-	-	-	6	34.835,32	1,91%						
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	99.098,36	99.098,36	-	-	-	-	-	36.711,98	5.038,90	-	-	-	-	4	239.947,61	13,16%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	13.828,56	13.828,56	-	-	-	-	-	5.122,93	703,15	-	-	-	-	4	33.483,18	1,84%						
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	260.031,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	260.031,98	14,26%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	36.285,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.285,83	1,99%						
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.091,97	-	-	-	-	-	1	125.091,97	6,86%						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.455,80	-	-	-	-	-	1	17.455,80	0,96%						
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	14.773,76	-	-	-	-	-	-	61.774,21	-	-	-	2	76.547,97	4,20%					
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	2.061,59	-	-	-	-	-	-	8.620,20	-	-	-	2	10.681,79	0,59%					
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	19.071,68	-	-	-	-	-	-	29.830,07	-	-	-	2	48.901,75	2,68%					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	2.661,33	-	-	-	-	-	-	4.162,60	-	-	-	2	6.823,93	0,37%					
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	58.533,55	58.533,55	86.461,33	31.753,50	5.738,58	86.078,75	55.472,98	-	-	-	7	382.572,24	20,98%						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	8.167,99	8.167,99	12.065,14	4.431,00	800,78	12.011,75	7.740,91	-	-	-	7	53.385,56	2,93%						
11T	PAVIMENTACAO e CALCAMENTO, PAISAGISMO e EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.912,06	-	-	-	-	1	18.912,06	1,04%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.639,06	-	-	-	-	1	2.639,06	0,14%						
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,64	-	-	-	1	455,64	0,02%						
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,58	-	-	-	1	63,58	0,00%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	116.381,73	140.380,92	113.810,05	28.708,29	118.046,25	116.822,61	261.255,62	33.845,44	59.757,19	58.533,55	91.928,80	31.753,50	168.766,18	111.253,35	148.756,53	-	-	-		1.600.000,00	87,75%					
C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.240,34	19.589,28	15.881,48	4.006,06	16.472,61	16.301,86	36.456,58	4.722,92	8.338,74	8.167,99	12.828,09	4.431,00	23.550,26	15.524,71	20.758,04	-	-	-		223.269,97	12,25%					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	132.622,07	159.970,19	129.691,53	32.714,35	134.518,86	133.124,47	297.712,20	38.568,36	68.095,93	66.701,54	104.756,89	36.184,50	192.316,44	126.778,06	169.514,57	-	-	-		1.823.269,97	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,27%	8,77%	7,11%	1,79%	7,38%	7,30%	16,33%	2,12%	3,73%	3,66%	5,75%	1,98%	10,55%	6,95%	9,30%					1.823.269,97	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,27%	16,05%	23,16%	24,96%	32,33%	39,63%	55,96%	58,08%	61,81%	65,47%	71,22%	73,20%	83,75%	90,70%	100,00%					OK	OK					
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:							Assinatura:					data:										
HELOÍSA BORTOT							CLEBER FONTANA																						
Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração																								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				16/04/2024 - ter	