

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO						Data: 25/01/2024					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOCAL: TRECHO DE ACESSO À FROZOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA (Entre a PR 483 e a empresa) BDI:					Área: _____ m²						
					Extensão: _____ m²						
					Largura: 6 m						
LOTE 001		TRECHO DE ACESSO A FROZOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA (Entre a PR 483 e a empresa)					DIAS				
Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor (Sem BDI)	Valor	Valor	30	60	90	
					Unitário R\$	Unitário R\$	Total R\$				
		Serviço									
		01 - CANTEIRO DE OBRAS						100,00%	0,00%	0,00%	
SINAPI	93210	Execução de refeitório em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	8,00	m2	657,52	833,41	6.667,28	6667,28			
SINAPI	93212	Execução de sanitário em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016	1,44	m2	1.082,48	1.372,04	1.975,74	1975,74			
		Total do grupo					8.643,02	R\$ 8.643,02	R\$ -	R\$ -	
		02 - SERVIÇOS PRELIMINARES						33,33%	33,33%	33,33%	
SINAPI	99064	Locação de pavimentação	240,00	m	0,40	0,51	122,40	40,80	40,80	40,80	
		Total do grupo					122,40	R\$ 40,80	R\$ 40,80	R\$ 40,80	
		03 - PAVIMENTAÇÃO						33,33%	33,33%	33,33%	
DER	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	1.440,00	m2	4,17	5,29	7.617,60	2539,20	2539,20	2539,20	
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	1.440,00	m2	2,16	2,74	3.945,60	1315,20	1315,20	1315,20	
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 10 Km.	3.208,64	m3xKm	3,01	3,82	12.256,99	4085,66	4085,66	4085,66	
DER	521450	Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	1.426,06	m2	22,19	28,13	40.115,09	13371,70	13371,70	13371,70	
SINAPI	97914	Transporte de poliedro com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	3.208,64	m3xKm	3,01	3,82	12.256,99	4085,66	4085,66	4085,66	
DER	812050	Meio fio de concreto tipo 3 (pré moldado) com comprimento de 100cm (30x12x9)/(H,L1,I2)	474,11	m2	38,75	49,12	23.288,30	7762,77	7762,77	7762,77	
SINAPI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	30,40	m3xKm	3,01	3,82	116,12	38,71	38,71	38,71	
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	1.426,06	m2	0,99	1,25	1.782,58	594,19	594,19	594,19	
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	641,73	m3xKm	3,01	3,82	2.451,40	817,13	817,13	817,13	
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico	1.426,06	m2	0,64	0,81	1.155,11	385,04	385,04	385,04	
SINAPI	COMP 01	Travamento de material granular - pó de pedra	14,26	m3	94,06	119,22	1.700,14	566,71	566,71	566,71	
SINAPI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	213,91	m3xKm	3,01	3,82	817,13	272,38	272,38	272,38	
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico	1.426,06	m2	0,64	0,81	1.155,11	385,04	385,04	385,04	
DER	800200	Gramas em levas	474,11	m2	10,84	13,74	6.514,28	2171,43	2171,43	2171,43	
DER-PR	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	474,11	m2	1,58	2,00	948,22	316,07	316,07	316,07	
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 10 Km.	1.146,75	m3xKm	3,01	3,82	4.380,60	1460,20	1460,20	1460,20	
DER-PR	401200	Compactação de aterros com controle visual (conteeção lateral)	71,12	m3	1,52	1,93	137,25	45,75	45,75	45,75	
		Total do grupo					R\$ 120.638,49	R\$ 40.212,83	R\$ 40.212,83	R\$ 40.212,83	
		TOTAL LOTE 001					R\$ 129.403,91	R\$ 48.896,65	R\$ 40.253,63	R\$ 40.253,63	
						TOTAL MENSAL		FISICO	37,79%	31,11%	31,11%
						VALORES ACUMULADOS		FINANCEIRO	R\$ 48.896,65	R\$ 40.253,63	R\$ 40.253,63
								ACUMULADO	37,79%	68,89%	100,0%
							R\$ 48.896,65	R\$ 89.150,28	R\$ 129.403,91		